Thun - Lerchenfeld
Kunststoffrasen

Descrizione

Arbeitsbeschrieb:
Der alte verfüllte Kunstrasen im Stadion Lerchenfeld musste saniert werden. Die Stadt Thun beauftragte die Realsport AG für den Ersatz des Kunstrasens.
Mit der neusten Generation des Lano 4G Star Kunstrasen, entschied sich die Stadt für eines der besten Kunstrasensysteme.
Da die bestehende Ebenheit nicht mehr gegeben war, musste man mittels Gummigranulat noch nachplanieren.
Anschliessend wurde der neue Kunstrasen durch die Realsport AG verlegt und in der Klemmschiene fixiert.
Die Linien wurden in den neuen Teppich eingeschnitten und sauber eingeklebt.

Der neue Rasen erfüllt und übertrifft alle Anforderungen an Fifa Quality.

Indirizzo e posizione

FC Lerchenfeld
Allmendstrasse 181c, 3603 Thun, Suisse

Lavoro

Marca RS : Lano 4G STAR(200)

Superficie : 7'420 m^2

Data di apertura del sito : 20.07.2022

Data di consegna : 03.08.2022

Contatti

Cliente
Stadt Thun, Tiefbauamt, Stadtgrün
Industriestrasse 2, Postfach 145
3602 Thun

Gestione della costruzione
Jenzer+Partner AG
Heckenweg 3
3270 Aarberg